

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

Планерное совещание при главе Славянского городского поселения
Славянского района
г. Славянск-на-Кубани

06.10.2023

№ 5

Председатель – Кошель Е.Н.
Секретарь – Цандо Л.А.
Присутствовали: 8 человек, список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выполнении мероприятий по реализации проектов Славянского городского поселения в 2023 году.

Евгений Николаевич Кошель заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по экономике, финансам и бюджету, начальник отдела финансов, экономики и торговли администрации Славянского городского поселения Славянского района открыл совещание проектного комитета и ознакомил присутствующих с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

О.В.Колосницину, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«На сегодняшний день кассовое исполнение проекта эко-тропа «Утиные плавни» составляет 44%.

Из-за несвоевременной поставки пергола, дата поставки которых смещена с 17.09.2023 года на 05.10.2023 года необходимо перенести дату окончания работ по благоустройству «Утиной тропы» на 30.10.2023 года, а также перенести срок оплаты выполненных работ по данному проекту на 20.11.2023 года. В связи с этим необходимо внести изменения в карту контроля объекта и заключить доп.соглашение к муниципальному контракту с переносом даты окончания работ по благоустройству объекта».

Ш.К.Акопяна, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«Контрольные точки по реализации проекта «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» необходимо переместить в виду уточнения даты проведения дополнительного отбора.

П.12 карты контроля « Внесение изменений в проектную документацию в соответствии с протоколом совещания у заместителя главного инженера Северо-Кавказской железной дороги Е.Н. Еремкина и прохождение повторной государственной экспертизы проектной документации в ФАУ «Главгосэкспер-

тиза» в процессе выполнения работ по предложенному подрядной организации варианту» необходимо перенести после пункта 15 «Заключение муниципально-го контракта с единственным поставщиком (подрядчик) на выполнение СМР по объекту: "Тоннель в г. Славянск-на-Кубани в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Полтавская - Протока".

Пункт 1 карты контроля по «Строительство подъездных путей к тоннелю» необходимо перенести на 01.09.2023 года, что соответственно повлечет смещение всех контрольных точек данного проекта.

Решили:


1. 17 ноября 2023 года провести очередное заседание проектного комитета для контроля выполняемых работ по проекту «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока» и соблюдения выполнения мероприятий по проекту «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля».

2. Конкретизировать мероприятия по проектам «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока», «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» и «Строительство подъездных путей к тоннелю» и внести изменения в карты контроля данных проектов.

3. Кураторам муниципальных проектов проводить еженедельный мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальных проектов, в том числе за своевременным выполнением контрольных точек и целевых показателей проектов и контролировать своевременное размещение документации и актов выполненных работ в ЕИСе.

3. Начальнику отдела муниципальных заказов установить тщательный контроль за своевременным размещением документации и актов выполненных работ в ЕИСе.

Председатель



Е.Н.Кошель

Секретарь



Л.А. Цандо