

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

Планерное совещание при главе Славянского городского поселения
Славянского района
г. Славянск-на-Кубани

20.06.2023

№ 3

Председатель – Кошель Е.Н.
Секретарь – Цандо Л.А.
Присутствовали: 6 человек, список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выполнении мероприятий по реализации проектов Славянского городского поселения в 2023 году.

Евгений Николаевич Кошель заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по экономике, финансам и бюджету, начальник отдела финансов, экономики и торговли администрации Славянского городского поселения Славянского района открыл совещание проектного комитета и ознакомил присутствующих с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

Ш.К.Акопяна, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«Контрольные точки по реализации проекта «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» необходимо сместить в виду отсутствия информации о проведении дополнительного отбора».

С.М.Игнатенко, начальника отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского городского поселения славянского района:

«Контрольные точки по муниципальному проекту «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока» выполняются своевременно, в настоящий момент идет выполнение 5 пункта карты контроля по реализации данного проекта».

О.В.Колосницину, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«На сегодняшний день кассовое исполнение проекта эко-тропа «Утиные плавни» составляет 8,6%».

Объем выполненных работ данного проекта составляет примерно 32%. В настоящий момент выполнены следующие виды работ: работы по вертикальной планировке, демонтажу, водоснабжению и канализации, электроосвещению подземной части, выполнены работы по устройству МАФ (устройство свайно-

го поля, мост стальной 15м; домик для уток, пирс рыб., пирс треугольный ср. мост).

Решили:

1. В связи с отсутствием информации из Министерства транспорта и дорожного хозяйства КК о сроках проведения дополнительного отбора изменить срок реализации проекта «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» и сместить выполнение п.11 данного проекта на 30 сентября 2023 года, что соответственно приведет к смещению последующих точек проекта.

2. Кураторам муниципальных проектов проводить еженедельный мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальных проектов, в том числе за своевременным выполнением контрольных точек и целевых показателей проектов и контролировать своевременное размещение документации и актов выполненных работ в ЕИСе.

3. Начальнику отдела муниципальных заказов установить тщательный контроль за своевременным размещением документации и актов выполненных работ в ЕИСе.

Председатель



Е.Н.Кошель

Секретарь



Л.А. Цандо