

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

**ПРОТОКОЛ**

Планерное совещание при главе Славянского городского поселения  
Славянского района  
г. Славянск-на-Кубани

06.09.2023

№ 4

Председатель – Кошель Е.Н.  
Секретарь – Цандо Л.А.  
Присутствовали: 9 человек, список прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О выполнении мероприятий по реализации проектов Славянского городского поселения в 2023 году.

**Евгений Николаевич Кошель** заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по экономике, финансам и бюджету, начальник отдела финансов, экономики и торговли администрации Славянского городского поселения Славянского района открыл совещание проектного комитета и ознакомил присутствующих с повесткой дня.

**СЛУШАЛИ:**

**С.М.Игнатенко**, начальника отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского городского поселения славянского района:

«Контрольные точки по муниципальному проекту «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока» выполняются своевременно, в настоящий момент идет выполнение 5 пункта карты контроля по реализации данного проекта

Контрольные точки по реализации проекта «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» и «Строительство подъездных путей к тоннелю» необходимо будет уточнить после конкретизации перечня выполняемых работ подрядчиком».

**О.В.Колосницину**, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«На сегодняшний день кассовое исполнение проекта эко-тропа «Утиные плавни» составляет 36%.

Объем выполненных работ данного проекта составляет примерно 78%. Из 14 запланированных этапов выполнено 9. В настоящее время ожидается поставка пергола, информационных стендов и арт-объектов от заводов –изготовителей до 17 сентября 2023 года, в связи с чем внесены изменения в график производства работ

с сохранением сметной стоимости и срока выполнения муниципального контракта».

**Решили:**


1. 6 октября 2023 года провести очередное заседание проектного комитета для контроля выполняемых работ и оплате контракта за выполненные работы по проекту «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока», завершение которых планируется 31 октября 2023 года.

2. После получения уточненных данных по проектам «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» и «Строительство подъездных путей к тоннелю» конкретизировать мероприятия по данным проектам и внести изменения в карты контроля данных проектов.

3. Кураторам муниципальных проектов проводить еженедельный мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальных проектов, в том числе за своевременным выполнением контрольных точек и целевых показателей проектов и контролировать своевременное размещение документации и актов выполненных работ в ЕИСе.

3. Начальнику отдела муниципальных заказов установить тщательный контроль за своевременным размещением документации и актов выполненных работ в ЕИСе.

Председатель



Е.Н.Кошель

Секретарь

Л.А. Цандо