

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

**ПРОТОКОЛ**

Планерное совещание при главе Славянского городского поселения  
Славянского района  
г. Славянск-на-Кубани

12.04.2023

№ 2

Председатель – Кошель Е.Н.  
Секретарь – Цандо Л.А.  
Присутствовали: 8 человек, список прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О выполнении задач по проектной деятельности в 2023 году.

**Евгений Николаевич Кошель** заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по экономике, финансам и бюджету, начальник отдела финансов, экономики и торговли администрации Славянского городского поселения Славянского района открыл совещание проектного комитета и ознакомил присутствующих с повесткой дня.

**СЛУШАЛИ:**

**Ш.К.Акопяна**, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«Выполнение контрольных точек по реализации проекта «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» идет своевременно. В настоящий момент обновлен пакет технических условий для строительства тоннеля и идет формирование пакета документов для участия в отборе на получение субсидии в 2023 году».

**С.М.Игнатенко**, начальника отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского городского поселения славянского района:

«Контрольные точки по муниципальному проекту «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока» выполняются своевременно, в настоящий момент идет выполнение 5 пункта карты контроля по реализации данного проекта».

**О.В.Колосницину**, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«На сегодняшний день выполнены 1 и 2 этапы работ по благоустройству эко-тропы «Утиные плавни», которые включают в себя работы по демонтажу и вертикальной планировке объекта. Документ о приемке 1 этапа работ КС-3 подрядчик не вовремя разместил в информационной системе ЕИС, что является нарушением п. 8.1 контракта №23-03/1501Е от 15.03.2023 года.

У подрядчика возникает много замечаний к исполнителю проекта, на которые он не всегда реагирует своевременно».

**Решили:**

1. В связи с нарушением условий контракта №23-03/1501Е от 15.03.2023 года о несвоевременном размещении в ЕИСе документов, подтверждающих выполнение 1 этапа работ юридическому отделу СГПСР выставить претензию в отношении ООО «Никострой» о нарушении порядка и сроков приема выполненных работ.

2. Кураторам муниципальных проектов проводить еженедельный мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальных проектов, в том числе за своевременным выполнением контрольных точек и целевых показателей проектов.

Председатель



Е.Н.Кошель

Секретарь



Л.А. Цандо