

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

Планерное совещание при главе Славянского городского поселения
Славянского района
г. Славянск-на-Кубани

17.11.2023

№ 6

Председатель – Кошель Е.Н.

Секретарь – Цандо Л.А.

Присутствовали: 7 человек, список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выполнении мероприятий по реализации проектов Славянского городского поселения в 2023 году.

Евгений Николаевич Кошель заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по экономике, финансам и бюджету, начальник отдела финансов, экономики и торговли администрации Славянского городского поселения Славянского района открыл совещание проектного комитета и ознакомил присутствующих с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

О.В.Колосницину, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«На сегодняшний день кассовое исполнение проекта эко-тропа «Утиные плавни» составляет 94,3% или 112 883 589,26 руб.

Выполнено фактически 13 этапов из запланированных 14, что составляет 99,3% от запланированных объемов.

Из-за плохих погодных условий затягивается выполнение работ по озеленению объекта, что влечет необходимость переноса даты окончания данного вида работ на 30.10.2023 года и переноса срока оплаты выполненных работ по данному проекту на 01.12.2023 года. В связи с этим необходимо внести изменения в карту контроля объекта.»

Ш.К.Акопяна, главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи:

«П.15 карты контроля « Внесение изменений в проектную документацию в соответствии с протоколом совещания у заместителя главного инженера Северо-Кавказской железной дороги Е.Н. Еремкина и прохождение повторной государственной экспертизы проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза» в процессе выполнения работ по предложенному подрядной организацией варианту» необходимо уточнить слова « с вынесением положительного за-

ключения от «Главгосэкспертизы» и продлить срок выполнения данного пункта до конца апреля 2024 года.»

Решили:

1. Конкретизировать мероприятия по проектам «Эко тропа "Утиные плавни" на озере Толока», «Строительство транспортно-пешеходного тоннеля» и внести изменения в карты контроля данных проектов.

2. Кураторам муниципальных проектов проводить еженедельный мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальных проектов, в том числе за своевременным выполнением контрольных точек и целевых показателей проектов и контролировать своевременное размещение документации и актов выполненных работ в ЕИСе.

Председатель



Е.Н.Кошель

Секретарь

Л.А. Цандо