


СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Берсенев А.Б. – Глава Славянского  
городского поселения Славянского

района

от \_\_\_\_\_ 20\_\_



### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта Асфальтирование дорог в микрорайоне Копыл г. Славянска-на-Кубани

Руководитель проекта

Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского  
городского поселения Славянского района по  
вопросам градостроительства, архитектуры,  
жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года»

Регистрационный номер Проекта: 0046

## 1. Основные сведения муниципального проекта

Наименование направления стратегического развития региона	Пространство и реальный капитал		
Наименование направления стратегического развития муниципального образования	Пространство и реальный капитал		
Наименование национального/федерального/регионального проекта			
Краткое наименование муниципального проекта	Срок начала и окончания проекта	01.06.2021 -	31.07.2023
Куратор муниципального проекта	Берсенева А.Б. - Глава		
Руководитель муниципального проекта	Бурмак Н.В. - заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи		
Администратор муниципального проекта	Афанасьева Ю.А. - Начальник управления экономического развития		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района"		
Инициатор проекта	Славянское городское поселение Славянского района		
Основание инициирования проекта	<p>Постановление администрации муниципального образования Славянский район от 05 августа 2019 года № 1856 «Об утверждении руководителей проектов и состава команд проектов в муниципальном образовании Славянский район» (с изменениями), постановление № 1513 от 18.11.2015 года об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог на территории Славянского городского поселения Славянского района"</p>		

## 2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя		Период, год			
		значение	дата	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
Повышение качества дорог, находящихся на балансе города							
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентом), %	94,50	31.12.2020	95,80	96,00	96,30	

## 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Характеристика результата
1	2	3
Задача проекта: Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям		
1.	Результат муниципального проекта	индикаторы и целевые показатели проекта достигли запланированных значений, выполнен ремонт улиц Проточной, Запорожской и Азовской в микрорайоне Копыл г. Славянска-на-Кубани протяженностью 2 км

## 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источников финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. руб.)
		2021	2022	2023	
1.	Индикаторы и целевые показатели проекта достигли запланированных значений, выполнен ремонт улиц Протоchnой, Запорожской и Азовской в микрорайоне Копыт г. Славянска-на-Кубани протяженностью 2 км				
1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0
1.2.	Региональный бюджет	0	0	0	0
1.3.	Местный бюджет	6 500,00	7 000,00	6 500,00	20 000,00
1.4.	Внебюджетные источники финансирования:	0	0	0	0
Всего (тыс. рублей)		6 500,00	7 000,00	6 500,00	20 000,00

## 5. Регистр рисков муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1	2	3	4
1.	размещение муниципального заказа	увеличение сроков заключения контрактов, изменение планируемых сроков мероприятий реализации проекта	мониторинг хода проведения электронных торгов, контроль за заключением контрактов, контроль за сроками исполнения мероприятий объекта
2.	несоблюдение обязательств подрядными организациями	увеличение сроков реализации мероприятий проекта, неполное освоение бюджетных средств	своевременный контроль условий и плана контракта. Отслеживание сроков выполнения мероприятий по контрольным точкам
3.	отсутствие финансирования	увеличение сроков реализации мероприятий проекта, невыполнение показателей	своевременная подача заявки на участие в отборе, заключение соглашения на предоставление субсидии

## 6. Методика расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1	2	3	4	5
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов)				
1.	$Dd = Dp / Dox \cdot 100\%$ где: Dd – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов) Dp – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям (км); Do – общая протяженность автомобильных	—	инвентаризации общественных территорий, ежегодно	Берсенев А.Б. - Глава

	<p>НВХ ДЮРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА- ЦИИ (КМ, РОССТАГ ФОР- МА № 3-ДГ(МО)).</p>			
	-			
	-			
	-			
	-			