


СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Берсенева А.Б. – Глава Славянского
городского поселения Славянского

района

от 25.12 2008 года



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта "Обустройство Юго-Западного микрорайона инженерной инфраструктурой"

Руководитель проекта

Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского
городского поселения Славянского района по
вопросам градостроительства, архитектуры,
жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи

от 25.12 2008 года»

Регистрационный номер Проекта: 0027

1. Основные сведения муниципального проекта

Наименование направления стратегического развития региона	Развитие жилищного строительства		
Наименование направления стратегического развития муниципального образования	Развитие инженерной инфраструктуры территорий города		
Наименование национально-го/федерального/регионального проекта			
Краткое наименование муниципального проекта	Обустройство Юго-Западного микрорайона инженерной инфраструктуры	Срок начала и окончания проекта	02.07.2019 - 15.12.2023
Куратор муниципального проекта	Берсенева А.Б. - Глава		
Руководитель муниципального проекта	Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи		
Администратор муниципального проекта	Афанасьева Ю.А. - Начальник управления экономического развития		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа Славянского городского поселения "Комплексное и устойчивое развитие Славянского городского поселения Славянского района в сфере строительства и архитектуры"		
Инициатор проекта	Администрация Славянского городского поселения Славянского района		
Основание инициирования проекта	Основанием для разработки паспорта проекта является: постановление администрации муниципального образования Славянский район от 31.10.2019 №2632 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Славянский район от		
			05

августа 2019 года № 1856 «Об утверждении руководителей проектов и состава команд проектов в муниципальном образовании «Славянский район», развитие жилищного строительства

2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя		Период, год		
		значение	дата	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Развитие инженерной инфраструктуры Юго-Западного микрорайона города Славянска-на-Кубани						
1.	Доля обеспеченности земельных участков, выдаваемых семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой, %, %	10,00	31.12.2018	12,00	14,00	16,00

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Характеристика результата
1	2	3
Задача проекта: создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса		
1.	Результат муниципального проекта	Подведены коммуникации к земельным участкам, выдаваемых семьям, имеющим трех и более детей

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источников финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. руб.)
		2019	2020	2021	
1.	Подведены коммуникации к земельным участкам, выдаваемым семьям, имеющим трех и более детей				
1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0
1.2.	Региональный бюджет	116 125,50	13 045,00	184 404,47	313 574,97
1.3.	Местный бюджет	6 112,00	686,60	9 705,50	16 504,10
1.4.	Внебюджетные источники финансирования:	0	0	0	0
Всего (тыс. рублей)		122 237,50	13 731,60	194 109,97	330 079,07

5. Реестр рисков муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1	2	3	4
1.	Отсутствие финансирования из краевого бюджета	отсутствие реализации проекта, невыполнение показателей	Своевременная подача заявки на участие в отборе, заключение соглашения на предоставление субсидии
2.	размещение муниципального заказа	увеличение сроков заключения контрактов, изменение планируемых сроков этапов реализации проектов	мониторинг хода проведения электронных торгов, контроль заключения контрактов, контроль за сроками исполнения этапов проекта
3.	несоблюдение обязательств подрядными организациями	увеличение сроков реализации этапов проекта, неполное освоение бюджетных средств	своевременный контроль за выполнением условий и сроков исполнения контракта.

6. Методика расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1	2	3	4	5
Доля обеспеченности земельных участков, выдаваемых семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой, %				
1.	<p>ОЗУ = (Козу/Кзу)х100%</p> <p>где: ОЗУ – доля обеспеченности земельных участков инженерной инфраструктурой,</p> <p>Козу – количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой,</p> <p>Кзу – общее количество земельных участков</p>	—	Инвентаризация земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, ежегодно	Берсенов А.Б. - Глава