

СОГЛАСОВАНО


Куратор проекта

Берсенев А.Б. – Глава Славянского

городского поселения Славянского

района

от _____ 20__ года



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта Ремонт автомобильных дорог на территории г. Славянска-на-Кубани

Руководитель проекта

Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского

городского поселения Славянского района по

вопросам градостроительства, архитектуры,

жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи

от _____ 20__ года»

Регистрационный номер Проекта: 0043

1. Основные сведения муниципального проекта

Наименование направления стратегического развития региона	Пространство и реальный капитал		
Наименование направления стратегического развития муниципального образования	Пространство и реальный капитал		
Наименование национального/федерального/регионального проекта			
Краткое наименование муниципального проекта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2021 -	02.10.2021
Куратор муниципального проекта	Берсенев А.Б. - Глава		
Руководитель муниципального проекта	Ермак Н.В. - заместитель главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи		
Администратор муниципального проекта	Афанасьева Ю.А. - Начальник управления экономического развития		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района"		
Инициатор проекта	Администрация Славянского городского поселения Славянского района		
Основание инициирования проекта	Основанием для разработки паспорта проекта является: постановление администрации муниципального образования Славянский район от 05 августа 2019 года № 1856 «Об утверждении руководящих проектов и состава команд проектов в муниципальном образовании Славянский район» (с изменениями), бюджетный кодекс РФ, закон Краснодарского края от 23 декабря 2020 года № 4380-КЗ "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.		

2. Цели и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя		Период, год
		зна-че-ние	дата	
1	2	3	4	5
повышение качества дорог, находящихся на балансе города				
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов);, %	5,50	31.12.2020	0,70

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Характеристика результата
1	2	3
Задача проекта: Приведение в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования местного значения.		
1.	Результат муниципального проекта	индикаторы и целевые показатели проекта достигли запланированных значений, реконструированы и введены в эксплуатацию автомобильные дороги общего пользования на территории Славянского городского поселения протяженностью 1,8 км

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источников финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. руб.)
		2021		
1.	индикаторы и целевые показатели проекта достигли запланированных значений, реконструированы и введены в эксплуатацию автомобильные дороги общегородского пользования на территории Славянского городского поселения протяженностью 1,8 км			
1.1.	федеральный бюджет	0		0
1.2.	региональный бюджет	32 078,10		32 078,10
1.3.	местный бюджет	2 317,90		2 317,90
1.4.	Внебюджетные источники финансирования:	0		0
Всего (тыс. рублей)			34 396,00	34 396,00

5. Реестр рисков муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию
1	2	3	4
1.	Размещение муниципального заказа (увеличение сроков, заключение контрактов, изменение планируемых сроков этапов реализации проектов)	увеличение сроков заключения контрактов,	Мониторинг хода проведения электронных торгов, контроль заключе-

					контроль за сроками исполнения мероприятий проекта.
2.	несоблюдение обязательств подрядными организациями			увеличение сроков реализации мероприятий проекта, неполное освоение бюджетных средств в отчетном периоде	своевременный контроль условий и плана контракта. Отслеживание сроков выполнения контрольных точек по карте контроля
3.	отсутствие финансирования			увеличение сроков реализации мероприятий проекта, невыполнение целевых показателей проекта, отсутствие реализуемого проекта	своевременная подача заявки на участие в конкурсе, заключение соглашения на предоставление субсидии

6.. Методика расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1	2	3	4	5
доля автомобильных дорог общерегионального пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общерегионального пользования местного значения соответственно (процентов);				
1.	$Dd = Dp / Dох100\%$ где: Dd – доля автомобильных дорог общерегионального пользования	5,50	инвентаризация объектов земельных территорий, ежегодно, росстат Форма № 3-ДГ(мо)	Версеньев А.В. - Глава

<p>Местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов);</p> <p>Др – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);</p> <p>До – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в субъекте Российской Федерации (км)</p>			
---	--	--	--